

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र. वांग-सुप्रमा/२००८/(२११/०८)/मध्यम प्रकल्प

मंत्रालय, मुंबई

दिनांक : २३/३/२००९

- संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र. वांग/१०८५/३४/(१२०/८५) जसंअ दिनांक ३१.१०.९५
२) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.
मप्र-६/(२६६/२००२)/७८५३ दिनांक १०.१०.२००२
३) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.
मप्र-३/(३९३/२००४)/३६२६ दिनांक ५.५.२००५

प्रस्तावना :-

सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील वांग मध्यम प्रकल्पास शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्र. वांग/१०८५/३४/(१२०/८५) जसंअ दिनांक ३०.१०.९५ अन्वये (दरसूची १९९३-९४ वर आधारित) रुपये ८१४६.४७ लक्ष (रुपये आठ हजार एकशे छेचाळीस लक्ष सत्तेचाळीस हजार फक्त) एवढ्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तदनंतर दरम्यानच्या काळात दरसूचीतील झालेली वाढ, सिमेंट व स्टीलचे भावात झालेली वाढ, भुसंपादन दरात झालेली वाढ यामुळे कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी त्यांच्या महामंडळ निर्णय क्र. मप्र-६/(२६६/२००२)/७८५३ दिनांक १०.१०.२००२ अन्वये (दरसूची १९९९-२०००) रुपये २०९.११ कोटी (रुपये दोनशे नऊ कोटी अकरा लक्ष फक्त) एवढ्या अंदाजित खर्चास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. कालानुरूप परत दरसूचीतील भाववाढीमुळे भुसंपादनाचे किंमतीतील वाढीमुळे, पुनर्वसन किंमतीतील वाढीमुळे कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी त्यांच्या महामंडळ निर्णय क्र. मप्र-३/(३९३/२००४)/३६२६ दिनांक ५.५.२००५ अन्वये (दरसूची २००३-२००४) रुपये २२७.९७ कोटी (रुपये दोनशे सत्तावीस कोटी सत्त्यान्नव लक्ष) एवढ्या अंदाजित खर्चास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात परत दरसूचीतील वाढ, स्वामीत्व धनातील वाढ, अनुषंगिक खर्चातील इत्यादीमुळे प्रकल्पाचे एकूण खर्चात वाढ झाली आहे. यासाठी प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

शासनाकडून आता या निर्णयाद्वारे सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील वांग मध्यम प्रकल्पाच्या कामासाठी सन २००५-२००६ च्या दरसूचीवर आधारित रुपये २३५९१.५३ लक्ष (रुपये दोनशे पस्तीस कोटी एक्यान्नव लक्ष त्रेपन्न हजार फक्त) एवढ्या रकमेस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रुपये २०३७०.४० लक्ष (रुपये दोनशे तीन कोटी सत्तर लक्ष चाळीस हजार फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रुपये ३२२१.१२६ लक्ष (रुपये बत्तीस कोटी एकवीस लक्ष बारा हजार फक्त) अनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र-१ मध्ये सुधारित उपशीर्षवार तरतूद व सहपत्र २ मध्ये सुधारित सर्वसाधारण गोषवारा दिला आहे.

१. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करणेत यावे.

२. या योजनेस प्रदान केलेली तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अ.क्र. ७/२००९ वर नोंदविण्यात आली आहे.
३. या प्रकल्पांमुळे सातारा जिल्ह्यातील डोंगरी क्षेत्रातील ६२०० हेक्टर क्षेत्रास उपसा सिंचनाचा लाभ होणार आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय परिमाण १.१९ आहे.
४. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशीर्ष आय-५/४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प या वरील भांडवली खर्च-८० सर्वसाधारण १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (योजना अंतर्गत) (४७०१) एच (९९)) वांग मध्यम प्रकल्प याखाली खर्ची टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
५. प्रकल्पाची सुधारित किंमत पुढील येणा-या अधिवेशनात विधानमंडळाच्या निदर्शनास लाक्षणिक मागणी द्वारे आणण्यांत येईल.

हा निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग निर्णय क्र.संकीर्ण १०९९/(१२६/९९) मोप्र (प्र) दिनांक १८.५.९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव यांचे सहमतीनुसार निर्गमित करणेत येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २००९०३२३१३३९२१००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

सहपत्र : वरीलप्रमाणे १ व २

(र.स.गुजर)
शासनाचे अवर सचिव

प्रत सहपत्रासह अग्रेषित :-

महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
वित्त विभाग (व्यय-१२) अर्थ-२, अर्थ-१०, व्यय-६ अ, मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१) मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा (सोबत सुधारित अंदाजपत्रक)
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, सातारा
स्वीय सहायक, मा.मंत्री (जलसंपदा) (कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ)
मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मुख्य अभियंता (कृपातंल) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, उप सचिव (मोप्र-१) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अवर सचिव (म.प्र.) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (म.प्र.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासने : जसंअ, निवसं-१, अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मध्यम प्रकल्प, कार्यासन संग्रहार्थ
निवड धारिका

तक्ता क्रमांक १

वांग मध्यम प्रकल्प, ता. पाटण, जि. सातारा

शासन निर्णय क्र. वांग-सुप्रमा/२००८/(२११/०८)/मध्यम प्रकल्प दिनांक ३.२००९ चे सहपत्र

तृतीय सुधारित अंदाजपत्रक उपशिर्षवार तरतुदी

अ.क्र.	उपशीर्ष	सुधारित प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रुपये लक्ष)
१	२	३
१)	‘अ’ प्राथमिक सर्वेक्षण	५६.६०२
२)	‘बी’ भूसंपादन	७८०१.८३७
३)	‘सी’ कामे	९९७७.९९२
४)	‘डी’ विमोचक	२३०७.४४२
५)	‘ई’ फॉल्स	---
६)	‘एफ’ आर.एच.टी.कामे	---
७)	‘जी’ ब्रिजेस	---
८)	‘एच’ एस्केप	---
९)	‘के’ इमारती	५३.०८२
१०)	‘एल’ मातीकाम	---
११)	‘एम’ वृक्षारोपण	७.४००
१२)	‘ओ’ संकिर्ण	५०.०२९
१३)	‘पी’ देखभाल व दुरुस्ती	७५.८२२
१४)	‘क्यू’ हत्यारे व संयंत्रे	९.४५०
१५)	‘आर’ दळणवळण	३०.७५०
१६)	वितरीका भाग-३	---
१७)	पादचाऱ्या	----
	एकूण कामाप्रित्यर्थ	२०३७०.४०
	आस्थापना व अनुषंगिक खर्च	३२२१.१२६
	एकूण	२३५९१.५३२

तक्ता क्रमांक २

वांग मध्यम प्रकल्प, ता. पाटण, जि. सातारा

शासन निर्णय क्र. वांग-सुप्रमा/२००८/(२११/०८)/मध्यम प्रकल्प दिनांक .३.२००९ चे सहपत्र

तृतीय सुधारित अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

अ.क्र.	विवरण	रक्कम (रुपये लक्ष)
१	२	३
(अ)	प्रत्यक्ष खर्च १) शीर्षकामे २) कालवे	२०३७०.४० ---
	एकूण (अ)	२०३७०.४०
(ब)	अधिक १) आस्थापना खर्च (ब-जमिन वगळून) २० टक्के २) हत्यारे व अवजारे ३.५ टक्के दराने (ब-जमीन क्यू हत्यारे वगळून ३) लिह व पेन्शनरी चार्जेस ३.५ टक्के (आस्थापना खर्चावर) ४) संग्रहावरील तूट ०.२५ टक्के	२५१३.७१ ४३९.९० ८७.९८ ३१.४२
	एकूण (ब)	३०७३.०१
	एकूण (अ+ब)	२३४४३.४१
(क)	वजाती १) विशेष टी अँड पी वाहनावर (७५टक्के) वैयक्तीक वहाने वगळून येणा-या रकमेवर २) वैयक्तिक वाहनावर २० टक्के दराने ३) तात्पुरत्या इमारतीच्या किमतीवर १५ टक्के दराने	७.०८ --- ४.६९
	एकूण वजाती	(-) ११.७७
	एकूण प्रत्यक्ष खर्च (अ+ब)-क	२३४३१.६४
(ड)	अप्रत्यक्ष खर्च १) वाहीतीलायक क्षेत्राच्या ५.०० टक्के दराने जमीन महसूल २) लेखा व परीक्षण खर्च ३) सविवालय चार्जेस (आस्थापनेच्या खर्चावर ०.५० टक्के दराने)	२१.८० १२५.५२ १२.५६
	एकूण अप्रत्यक्ष खर्च	१५९.८८
	प्रकल्पाची एकूण किंमत	२३५९१.५३